

**COORDONAT:**Director tehnic  
V. Cojocari**APROBAT:**prin decizia Consiliului de administrație  
proces-verbal nr. 5 din 27.12.2023  
Președintele Consiliului de administrație  
T. Gorceac**Planul tehnic de exploatare, întreținere și reparații pentru anul 2024**  
**ÎS „DNH Costești - Sînca”**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M	Cantitate
<b>1</b>	<b>Taluzul umed</b>		
<b>1.1</b>	<b>Reparații</b>		
1.1.1	Forarea găurilor în dale din beton armat	buc	150
1.1.2	Pomparea mortarului sub dale din beton armat	mc	30
1.1.3	Repararea dalelor din beton armat	mc	5
1.1.4	Repararea rosturilor de delatare - tasare	m	150
<b>1.2</b>	<b>Întreținere</b>		
1.2.1	Cosirea rosturilor de la cota 92,00mdMB până la 102,5mdMB	m	5 500
1.2.2	Zmulgerea și strângerea vegetației de la cota 92,00mdMB până la 102,5mdMB	m	5 500
1.2.3	Strângerea pietrelor de pe taluzul umed de sub stânca Mare	t	2
<b>2</b>	<b>Taluzul uscat și teritoria de apropiere</b>		
<b>2.1</b>	<b>Reparații</b>		
2.1.1	Reparația canalelor pluviale	m	50
2.1.2	Planificarea terenului (reînnoirea stratului fertil)	mp	11 400
2.1.3	Semănarea ierbii	mp	11 400
<b>2.2</b>	<b>Întreținere</b>		
2.2.1	Cosirea și strângerea ierbii	ha	16
2.2.2	Cosirea cărărilor înspre foraje	mp	10 000
2.2.3	Curățirea copacilor și arbuștilor	buc	100
2.2.4	Plantarea vegetației	buc	100
2.2.5	Curățirea forajelor	buc	58
2.2.6	Curățirea canalelor pluviale	m	2 140
2.2.7	Preluarea probelor pentru analiza chimică	om/ore	32
<b>3</b>	<b>Întreținerea drumului de pe coronamentul barajului și drumurilor de acces</b>		
<b>3.1</b>	<b>Reparații</b>		
3.1.1	Repararea sectoarelor de drum deteriorate	mp	100
3.1.2	Repararea canalelor de cablu	m	100
<b>3.2</b>	<b>Întreținere</b>		
3.2.1	Cosirea vegetației de la rosturi și curățirea canalelor pluviale	mp	4 200
3.2.2	Măturarea, strângerea, încărcarea și descărcarea gunoiului	t	5
3.2.3	Stângerea varului și văruirea bordurilor	mp	4 120
3.2.4	Curățirea de vopsea (rugină), deșeurile și vopsirea parapetelor	mp	300
3.2.5	Curățirea forajelor	buc	10
3.2.6	Curățirea manuală a canalelor de scurgere	buc	50
3.2.7	Curățirea manuală a zapezii	mp	6 000
3.2.8	Curățirea mecanică a zapezii	mp	129 000
3.2.9	Împrăștierea materialului antiderapant	t	5
<b>4</b>	<b>Galereia de injecții</b>		
<b>4.1</b>	<b>Reparații</b>		
4.1.1	Curățirea și vopsirea scărilor la intrarea în galeria de injecții (portal)	mp	350



